

监理工作联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

致：大名县乐照光伏能源科技有限公司

主题：关于大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目监理合同周期事宜
内容：根据乐叶能源分布式光伏电站工程监理框架协议内容，专用条件第九条规定本项目监理周期为两个月，我监理方于 2016 年 8 月 25 日入驻大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目，根据监理合同条款我监理方于 2016 年 10 月 25 日将达到监理周期两个月，考虑本项目实际情况，特此与贵公司提前沟通。自 2016 年 10 月 26 号起，该项目进入工程延期，延期费用按照监理框架协议第九条 监理费用及支付条款 结算，请贵公司就以上相关事项给予答复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

2016.10.25

回复意见：

同意！

业主单位（章）：

项目负责人：

日期：

马永利

2016.10.26

填报说明：

本表一式二份，一份由项目监理机构填写，抄送相关单位。