

监理工作联系单

工程名称：绍兴聚晖新能源 9891.75KWp 分布式光伏发电项目 编号：SXJH-LX-20161021

致：绍兴聚晖新能源有限公司 9891.75KWp 分布式光伏发电项目部：

主题：关于绍兴聚晖新能源 9891.75KWp 分布式光伏发电项目监理合同期限事宜

内容：依据绍兴聚晖新能源 9891.75KWp 分布式光伏发电项目监理合同内容，监理周期为 90 天。监理方于 2016 年 7 月 26 日入驻本项目，按监理合同条款于 2016 年 10 月 25 日已达到监理期限 90 天，从 2016 年 10 月 26 日起本监理项目将进入延期状态。考虑本项目实际情况，特此与贵公司提前沟通。如合同按期终止后贵公司仍选择我方监理工作，请贵公司给予答复。如若未明确答复，我方于 2016 年 10 月 25 日后有相应的人员调动。



项目监理机构（章）：_____

总监理工程师/专业监理工程师：王瑞平

日期：2016、10、21

本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。