

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目

编号: 01

致: 张能涿鹿光伏电力开发有限公司项目部

事由: 关于涿鹿张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目监理合同周期事宜

内容: 由于张能涿鹿光伏电力开发有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司签定的“涿鹿县张家堡 20 兆瓦光伏并网发电项目监理合同”, 约定监理周期为 6 个月, 监理方实际进场日期为 2016 年 11 月 8 日, 至 2017 年 5 月 31 日已满足合同约定监理服务周期, 自 2017 年 6 月 1 日始, 已进入监理延期阶段。

监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 5 月 11 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

