

监理工作联系单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

序列号：TWHN-ZHJL-010

致：通威渔光一体科技（怀宁）有限公司

事由：关于通威安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目合同周期事项。

内容：依据通威怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目监理合同，第三章专用条件补充条款第四条免费延长监理服务期的约定“本工程免费延长监理服务期 30 天，监理总服务天数为 180 天（150 天+30 天）”，我监理方人员于 2016 年 11 月 18 日人员全部进驻，依据每月签署考勤表，依照监理合同条款我监理方于 2017 年 6 月 2 日已达到监理周期 180 天（该天数已剔除春节休假天数）。考虑本项目实际情况，特此与贵公司提前沟通，如合同按周期终止后贵公司仍选择我方监理工作，延期服务费用依据合同第三章专用条件补充条款“六 双方承诺，4 如实际监理服务期超出合同监理服务期与免费延长服务期总和，则依据驻场监理人员的岗位类别、延长服务期限计算延期服务费”。请贵公司给予答复，如未有明确答复，我方 6 月 3 日以后将采取人员调动。

（注：工期开始计算时间为 2016 年 11 月 18 日）



赵之梁

2017 年 6 月 2 日

同意进入延期

建设单位项目部（章）

项目经理：

日

期：



注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。