

表 B.1 监理工作联系单

工程名称:鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 008

致: 南京东送电力科技有限公司

主题: 关于施工质量事项:

内容: 现场业主、监理对场区各分项工程进行了检查, 在检查过程中发现, 北区 1#实训楼未对支架、檩条调平的同时, 就安装组件, 对组件的质量产生了一定的影响, 望施工单位在今后的施工中, 先调整好支架和檩条再进行组件安装, 对已安装的组件立即整改闭环, 并通知业主、监理验收; 在今后的施工中严格按照相关工序进行施工, 并报业主、监理验收, 才能进入下道工序的施工。

抄送: 鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 徐永刚

日期: 2021.8.18



填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。