

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJL-010

1、致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

事宜: 关于升压站配电楼屋面防水卷材保护事宜。

内容: 因配电楼屋面防水卷材已施工完成 20 多天, 闭水试验也已做完, 高温天气防水卷材受烈日暴晒, 会起鼓、裂开。希望贵司安排施工人员尽快施工, 对屋面防水卷材进行保护。屋面保护施工前须通知我监理人员到现场查看, 监理验收合格后方可进行下一道工序施工。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2018.08.14

