

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钦业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-013

致：西安君能清洁能源有限公司

事由：关于西安赛特斯迈钦业屋顶光伏发电项目监理合同周期事宜

内容：我监理方与2018年4月25日入驻西安赛特斯迈钦业屋顶光伏发电项目，根据监理合同条款我方监理与2018年6月30日将达到监理周期65天，考虑本项目的实际情况，特此与贵公司提前沟通，自2018年6月30日起，该项目进入工程延期，延期费用按照监理合同支付条款备注结算，请贵公司就以上相关事项给予答复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 肖志明

日期：2018年6月30日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。