

工作联系单

表号: FD-A16-01

编号: XXGF-YNPD-HN-

001

工程名称	华能贵州西秀经济开发区分布式光伏发电项目 EPC 总承包工程
致 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 项目监理部:	
事由及内容: <u>关于需要重新报审接入系统报告事宜, 请给予确认具体事项。</u>	
华能贵州西秀经济开发区分布式光伏发电项目, 由于业主原来的接入系统报告批复包含光伏发电系统和燃机发电系统, 目前燃机发电系统还未实施, 而光伏发电系统已经进入实施阶段, 为确保光伏发电系统顺利并网, 经与安顺供电局沟通对接, 需要重新对光伏发电系统单独编制接入系统报告并进行审查。接入系统报告的批复直接影响项目的初步设计及施工图设计, 从而影响设备的采购工作。为了尽快推进项目的相关工作, 恳请业主尽快解决为感。	
经办人: <u>徐书豪</u>	项目经理: <u>徐书豪</u>
	
监理意见:	
同意	
监理工程师: <u>陈渝</u>	总监理工程师: <u>李元堂</u>
	
建设单位主管部门审批意见:	
同意	
专业工程师: <u>许书豪</u>	部门负责人: <u>许书豪</u>
	

本表属通用性质的表格, 凡需项目监理部协助解决的事项, 可填写本表进行联系。本表由承包单位填写, 份数视内容而定。