

监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-LXD003

致: 中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题: 关于做好防暑降温措施的相关要求

内容: 进入夏季,日照强度大,厂房屋面彩钢瓦吸收热量大,温度高,工人在连续作业时容易发生中暑事故,特要求你单位做好以下几点:

一、在高温天气期间,必须结合施工特点和具体条件,采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下作业人员的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施:

1、日最高气温达到 40℃以上时,应停止当日室外露天作业。

2、日最高气温达到 37℃以上时(含 37℃),安排作业人员室外露天作业时间累计不得超过 6 小时:

3、日最高气温达到 35℃以上时(含 35℃),应采取换班轮休等方式,缩短作业人员连续作业时间,且在气温最高时段 11:00 时至 15:00 时内不得安排室外露天作业。

二、在高温天气应为作业的人员供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品,向作业人员提供符合要求的个人防护用品,并督促和指导现场正确使用。

三、在高温天气作业期间,应高度关注高空作业、临时用电、受限空间作业等安全防护措施的落实及监管工作。

四、制定高温中暑应急预案,定期进行应急救援演练。

五、要加强现场监管,安排专人对施工现场进行监护。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期:

注:本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建