

监理延期确认联系单

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-YQLXD-001

致: 肇源通威新能源科技有限公司 (建设单位)

根据 肇源通威新能源科技有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的

“肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目 建设工程委托监理合同”, 约定监理期限:

2021 年 06 月 27 日至 2022 年 03 月 22 日 (中间自 2021 年 01 月 17 日停工, 于

2022 年 02 月 16 日开工, 共计停工 29 天), 截止 2022 年 03 月 22 日已满足监理期限 240

天。自 2022 年 03 月 23 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合

同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 肇源通威新能源科技有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人:

日期: 2022 年 03 月 22 日

建设单位意见:

Mzy

建设单位: (章)

负责人:

日期: 2022 年 3 月 22 日