

监理工作联系单

项目名称：正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-ZDTQGF02-LXD-02

致：四川苏源环保工程有限公司正大天晴 0.8MW 屋顶分布式光伏发电项目部

事由：关于尽快落实进场施工时间事宜

内容

根据本月 15 日下发的《监理工作联系单》编号 SKQN-ZDTQGF02-LXD-01 要求，贵部应在 2021 年 10 月 18 日（今日）进场施工。但今日未见贵公司安排施工人员进场，如此将会影响项目整体完工计划，望贵部全面考虑，作出合理解释，并确认准确施工进场时间。否则将按相关文件对贵部考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。