

监理暂时离场联系单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-LCLX-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

主题：关于监理暂时离场问题事宜

内容：

现由于本项目现场停工待料及全柴总部 2.5MW 工程开工时间未确定等原因（非监理单位原因）造成工程停工，为降低成本，现要求你单位于 2024 年 03 月 23 日 18 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，等项目复工后返回。因现在暂时不能确定项目复工时间，所以计划返场时间现在也未能确定，等以后项目复工时间确定后，我单位会在复工前 7 日书面联系你公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

安徽滁州全柴分布式
光伏发电项目部

建设单位项目部（章）

项目负责人：孙石坤

日期：2024 年 3 月 20 日

本表一式三份，由建设单位项目部填写，抄送相关单位。