

监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-009

致：南京国联电力工程设计有限公司

事 由：关于电缆过路穿管及电缆井做法事宜

内 容：

目前电缆过路埋管即将施工，请你单位及时与设计确认埋管根数，如有变更，请及时提供设计变更单；现有图纸缺少电缆井做法，请联系设计及时出具具体施工做法图纸。

以上事项请你单位在电缆敷设施工前向监理部提供设计变更及设计图纸，逾期未提供一切后果由你单位自行承担。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2022年7月8日

本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建