

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-015

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 110KV 汇集站室外电缆沟未按图纸施工

内容:

110KV 汇集站室外电缆沟设计为现浇压顶梁, 而现场施工擅自改为预制块压顶。现要求你单位按图纸设计进行整改, 整改后报我监理部检查、验收。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 肖宇明

日期: 2017年3月23日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

