

监理工程师通知单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站编号：012

致：大连秦能电力工程设计有限公司项目部

抄送：曲阜乐享光伏能源有限公司（乐叶）

事由：关于并网验收日期

内容：

根据 6 月 7 号你方制定的并网计划，原计划于 6 月 15 号协调供电公司对该项目进行验收，同时根据业主方（乐叶）6.12 日发出关于并网计划考核的通知单，截止目前你方协调供电公司对本项目进行验收，仍未完成，请协调尽快完成验收。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日期：2022.6.22



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。