监 理 通 知 单

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-05

致：上海久能能源科技发展有限公司

事由：针对现场质量的问题

内容：

由贵公司承包的苏州吴江康饮光伏发电项目工程，于2017年9月28日下午监理部去现场查看1号厂房施工现场，发现导轨安装多处存在螺丝未拧紧的质量问题，在询问项目经理的情况下，证明你方是因为导轨安装完毕后未自检导致的质量问题，现要求你方停止组件吊装，自检一遍，明日上午监理部将去现场复查，合格后再吊装。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李联

日期：2017年9月28日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。