

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-023

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于升压站接地施工的相关事宜

内容：

你单位负责的开关站站内接地施工中，接地极被割断，焊接防腐不到位，未经隐蔽验收即回填；

要求你单位严格按图施工，必须保证接地极的有效长度，接地极的顶部埋设深度不应小于 0.8 米，隐蔽工程必须报监理验收，否则监理单位将对该分项工程不予认可，由此产生的一切后果将由你单位负责；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 12 月 14 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 12 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

