

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目

监理工程师通知单

编号: WJHXZH-TZ-004

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位)

主题:

关于施工质量的相关事宜

内容:

2018 年 01 月 05 日我监理人员配合业主就光伏区支架、组件安装质量进行了初验,发现施工现场存在如下施工问题:

- 1、支架安装的垂直度及水平度偏差应符合现行国家标准 GB50794—2012 的有关规定;
- 2、相邻组件高低差应小于等于 2mm, 同组组件边缘高差应小于等于 5mm;
- 3、个别组件未安装压块, 且安装不密实, 存在螺丝松动等现象发生;
- 4、部分组件安装完成后存在悬空的现象发生;
- 5、部分支架斜撑未安装;
- 6、部分相邻组件落差大, 可能存在阴影以及遮挡现象发生;
- 7、电缆桥架内电缆排布混乱;
- 8、现场材料堆放散乱, 施工垃圾未能及时清理;
- 9、光伏区内施工便道安装不牢固;

现要求你单位按规范及图纸要求, 根据以上问题制定现场整改计划, 于 1 月 12 日前完成整改, 自检合格后, 上报监理部核检!

限 七个 工作日内回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 邵景云

总监理工程师: 刘士发

日

期: 2018.1.5



由 扫描全能王 扫描创建

