

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-028

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于 3#光伏区电缆沟回填、开挖事宜；

内容：

监理项目部于 2023 年 05 月 13 日在对光伏区例行检查时发现：

1、3#光伏方阵东西向场内道路南侧发现东西向低压电缆沟在未通知监理项目部验收情况下，已土方回填。

2、南北向低压电缆沟开挖深度未达到设计要求（1m），监理项目部监理人员发现后，已要求向前暂停开挖，对已开挖不符合要求的段落进行按设计要求进行整改。

现要求：

你单位对已土方回填的 3#光伏方阵东西向场内道路南侧发现东西向低压电缆沟进行恢复土方回填之前原貌，待监理项目部、总承包项目部验收合格后，方可进行下道工序施工作业。

附：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2023 年 05 月 13 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

