

监理通知单

工程名称:梅州综合保税区 100MW/200MW 独立储能项目

编号: WZCN-ZHJL-ZH-A04-003

致: 中国电建集团贵州工程有限公司 (承包单位)

事由: 关于施工现场雨水排水管道施工事宜

内容: 梅州综合保税区 100MW/200MW 独立储能项目, 储能区域现场已施工的雨水排水管道敷设施工不符合设计图纸及相关规范《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 要求, 现要求贵公司将已施工的排水管道整改自检合格后上报监理部及业主验收, 验收合格后才能进行下道工序施工, 请贵公司重视;

备注: (限 2 天内整改并回复验)

监理项目部 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字): 王登堂

日期: 2024.10.17

责任单位签收:

我单位将尽快组织整改, 报监理验收

责任单位 (盖章): 梅州综合保税区

项目负责人 (签字): 李中理

日期: 2024.10.17

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位 (业主项目部)、承包单位各 1 份。

