会议纪要

表号: WLCGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0020

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发: 马云辉

会议时间: 2016年5月20日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 马云辉

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

水电四局存在问题及需协调解决事项:

1、中水四局会议提出2家土建单位对工作面原定移交节点已严重滞后问题,至今地面光伏安装工作面移交未有一处进行,羊圈屋面组件安装工作面至今也未进行一处移交。中水四局电气安装人员也已全部到场,因现场工作面尚未移交,致使中水四局电气安装工作人员无法合理安排,造成中水四局不必要的损失。中水四局因土建单位工作面移交严重滞后,已无法按照原制定计划开展电气安装作业,后期汛期将至直接影响材料、设备运输及高空安装出现的难度,直接影响着后续施工进度。现土建单位任然存在个别不确定因素直接制约着工作面的移交,导致中水四局原定开工时间相应推迟。请建设单位云得科技对土建工作面移交的事宜引起相应重视,否则中水四局无法确保实现发电的最终目标。

2、中水四局外送线路施工队招标工作近期已基本结束,需建设单位云得科技尽快协调事项:项目核准指标、送出线路的路径规划、接入系统批复报告等手续事宜。便于设计方尽快提供中水四局施工路线最终图纸以及对侧间隔设备参数以及便于中水四局对侧间的设备和其它相关设备尽早开展招标工作,为后续施工作业争取更多的时间。

3、设计院现已提供开关站内35KV开关柜、SVG、接地变安装及接线图纸于中水四局,中水四局电气施工队伍也已进场,现需建设单位云得科技协调设计单位将剩余部分电气安装图纸尽快提供于中水四局,便于中水四局对施工图纸进行全面会审,尽快开展施工作业,为施工争取更多有利的的时间。

4、目前已变更的地面光伏电站F05、F07两个方阵区由地面光伏变更为羊舍,中水四局需建设单位云得科技协调设计单位对电缆量是否变动尽快取的确认。开关站一、二次电缆采购清单至今未提供中水四局,导致中水四局对电缆采购无法签订采购合同,因电缆采购周期较长,为不影响后续工期延误,请建设单位云得科技引起相应的重视,尽快协调设计方取得相关确认及电缆采购清单。

5、中水四局施工已进入站内场平及开关站进站道路施工,请建设单位云得科技协调土建单位(四川红叶)尽快将开关站进站道路位置场平移交于中水四局,便于中水四局将站内场平,开关站进站道路依次施工,尽快完成。

6、中水四局目前施工箱、逆变基础已全面施工完成16座,剩余4座因变更未定暂时无法施工作业,中水四局将在后期施工总平面确认后在进行剩余箱、逆变基础开挖、施工作业。避免造成中水四局不必要的损失。

本表一式五份,参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

中水四局以上会议提出需建设单位云得科技协调处理事项，已多次会议提出。请建设单位云得科技引起相应的重视。

红叶建设存在问题及需协调解决事项：①①②

1、四川红叶地面光伏电站因变更原因，将已浇筑完成的F05、F07区域的灌注桩全部破完并清理完善，移交于隆昌建筑进行羊舍施工作业。

地面光伏电站施工材料已全面进场，相关人员进行对材料归类，清点作业，确保进场材料整齐划一，便于后续材料加工及统一管理。

2、地面光伏电站F04区域已进行的支架试装区域，对出现高度不符合设计要求的钢立柱进行全面整改并重新安排2组人员进行全面施工，保证施工质量、加快施工进度。因四川红叶目前施工进度严重滞后，建设单位要求四川红叶在本月底完成地面光伏电站支架、檩条安装等作业并移交于中水四局。

3、四川红叶1号地块施工区域标准及非标羊舍施工，人员出现严重不足、施工进度滞后，现为保证施工整体进度，建设单位提出四川红叶务必在10天之内全面完成羊舍粪槽开挖、砌砖、主体砌砖等工序移交工作面于中水四局。

10、地面光伏电站区域引孔及灌注桩浇筑已基本完成，现已全面进入支架安装工序，请建设单位鸿辉牧业尽快协调处理F06征地问题，以及地面光伏电站区域边界剩余约100灌注桩孔位处于石林区域，因碎石成本较高、难度较大、进度相应滞后情况。四川红叶提出是否碎石引孔还是另行变动，请建设单位鸿辉牧业进行确切答复，避免造成四川红叶不必要的损失以及人员的合理安排。

隆昌建筑存在问题及需解决协调事项：

11、隆昌建筑现已对F07号地块做全面羊舍施工准备工作，请设计方尽快提供隆昌建筑F07区域羊舍施工图纸，便于隆昌建筑对F07羊舍施工争取有利时间，加快整体施工进度。

12、隆昌建筑出现现场施工用水量、水质出现明显下降现象导致3家施工单位对用水量的需求加大。鸿辉牧业相关负责人会议表示将尽快解决处理井水水量不足、水质较差现象，确保施工单位在施工用水较大期间保证井水水质、水量。

13、深井用水供电线路改线问题已多次提出，现直接影响隆昌建筑3号地块部分羊舍施工，请建舍单位鸿辉牧业尽快协调处理，保证隆昌建筑顺利进行施工。

14、近期雨季将至，隆昌建筑提出需建设单位协调各施工方对上山道路进行全面修整、换填处理，避免后期对各施工单位造成不必要的影响。

其它事宜：建设单位云得科技会议提出，为保证监理单位对现场所有土建、羊舍电气等全部工程工作的质量统筹管理和竣工验收，特此由建设单位（建水云得太阳能科技有限公司、建水县鸿辉种养殖产业有限公司）及监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）签订三方协议。会议2家土建单位（四川红叶、隆昌建筑）相关人员均表示将再后续施工作业中全面配合监理人员相关工作。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第二十次 会议签到表 2016.5/20 14:00

姓名	工作单位	职务/职称	电话
冯峰	设计院		1818669356
李	设计院		18612208087
马之辉	常州正衡		18741865220
朱敏霞	常州正衡 监理		13596343616
陈	-		15117007169
李	水利局		15799668716
张	水利局		
杨海冰	建水隆昌建筑公司		13708638081
王	四川红叶建设		18314135920
杨	设计院		