会议纪要

(2016/18)

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2016年12月09日

【会议地点】：项目部办公室

【会议主持】：田大超（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2016年12月09日上午9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第十八次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（11月25日-12月02日）：

1.1 本周概况：

- 1 完成逆变器基础上平面钢筋混凝土浇筑。
- 2 完成箱变柱梁混凝土浇筑。
- 3 完成高压外线管线路电缆沟槽和埋管。
- 4 开挖高压并网室基础沟槽。

2、下周工作安排（12月10日-12月17日）：

- 1 逆变器安装。
- 2 箱变安装。
- 3 高压开关柜安装。
- 4 监控工程安装

3、需协调事项

- 3.1 屋面工程开工是否具备条件，如果开工，务必保证组件按时到货，等待业主确认。
- 3.2 对于高压施工单位，希望高压单位能够提供人员资质，电业局要求施工单位进行异地施工备案，保证高压工程的实施。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- 1、希望业主方对高压设备的具体到场时间进行确定，保证项目能够按照时间要求进行并网。
- 2、关于并网时间节点情况，希望总包方能够按照给项目的施工情况做时间倒排计划，确保项目能够在规定的时间内并网。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

- 1、关于屋面的组件货源情况，我方会协同总包方一起协调货源的具体到货情况，能够保证屋面作业能够进行作业。
- 2、关于外部通信及场外变电站的 35kv 线路设置安全保护设施，希望总包方能过做出承诺书，保证通信及线路的安全稳定。
- 3、总包方希望我方签订补充协议，请总包方能够明确协议的具体内容，我方会向公司领导反映，保证项目能够按照顺利并网。

4、高压施工单位提出由于铺设电缆管道里的其他电缆较多，造成高压电缆在施工过程中，电缆无法穿过电缆管道。

5、关于继电保护值的测试，应由总包方按照合同对其进行测试。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海宝网天穗太阳能有限公司

苏州天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

常州正衡电力工程监理有限公司

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部

2016 年 12 月 09 日