GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：010

工程名称：禹州梨园沟 120mwp 光伏发电工程 220kv 升压站工程

签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.3.23
会议主持人	王立波		
<p>会议主题：</p> <p style="text-align: center;">安全、质量、进度、每周计划完成情况</p>			
<p>上次会议问题落实情况：1、运维楼地梁侧模板的拆除及清理以完成、</p> <p>2、站区西侧、南侧围墙砌筑以完成。</p> <p>3、事故油池土方开挖未落实</p> <p>4、接地网施工材料以落实进场、未施工</p> <p>5、运维楼顶层梁、板脚手架搭设、模板按装、钢筋绑扎正在施工中/</p> <p>6、第三条、第四条未完成情况周六必须提供未完成原因分析报告、</p>			
<p>本次会议内容：1、施工单位： 下周工作计划：完成运维楼顶层梁、板侧模板的钢筋绑扎、混凝土的浇筑（周五）、主控楼电缆沟基底土方夯实、钢筋绑扎、支模板、底板浇筑（周三）事故油池土方开挖（周六开挖）、</p> <p>2、监理单位：、 （1）严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强事故油池的土方开挖的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患、</p> <p style="padding-left: 20px;">（2）、加强钢筋、模板、脚手架、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管 控</p> <p style="padding-left: 20px;">（3）、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场</p> <p style="padding-left: 20px;">（4）、加强计划完成节点控制、按业主要求考核完成情况、</p> <p>3、建设单位： （1）、加强施工进度的管控、</p> <p style="padding-left: 20px;">（2）、做好安全、质量的管控工作</p> <p style="padding-left: 20px;">（3）、加强现场的沟通与协调工作</p> <p style="padding-left: 20px;">（4）、考核每周上报计划节点完成情况、</p>			

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.3.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。