第三次工程例会会议纪要

工程名称：禹州艾窝光伏发电项目

编号：ZHJL-YZAW-03

主 题	第三次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年03月6日上午10:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	禹州艾窝光伏发电项目监理例会	记 录 人	时金宝

施工单位：孙文龙

1、本周工作主要集中在 B 块地 15 区、14 区、13 区预成孔地锚桩浇筑，施工人员充足浇筑质量均符合规范验要求。

2、取样材料因项目未立项无法送检；15 区、14 区预成孔地锚桩孔已全部打完，深度均符合设计规范要求；周报、月报、下周计划、按规定及时上报；

3、A 块地因村民经常阻工，施工现场不能正常施工，请求业主与村民尽快协商处理；

4、下周计划 B 块地安装光伏板支架 80 组；A 块地预成孔地锚桩孔 2 区、3 区、4 区地锚孔全部打完。

监理单位：时金宝

1、艾窝工地施工工期严重滞后，主要有两个原因，一是土地赔偿问题未得到妥善解决。二是工程项目至今未立项，导致后续许多丁工作无法进行，希望业主尽快能完成立项工作。

2、施工单位一定要对进场施工人员进行技术和安全质量等方面的专业技术培训，确保工程质量和安全文明生产，达到优良品质。

3、本星期土地问题已基本上得到解决，施工单位要把施工人员安排充足，尽快把工期往前赶。13 区、14 区地锚桩已浇筑完毕，支架材料可以准备进场，做下一道施工工序的前期准备工作。a 区也可以进行施工，施工单位抓紧组织人员施工，进行放点位预成孔地锚桩打孔作业。

4、进场使用的工程材料，必须有监理单位，建设单位，共同检测后，方可投入使用，施工方要保管好材料合格证、说明书、钥匙及三方、有效证件，工程中使用的材料要有台账记录。

设计单位：洪东坡（河南省电力勘测设计院）

1、各施工单位要利用现场有利时期，抓紧施工推进工程进度，不能造成施工工期严重滞后。

2、施工单位负责测量放点一定要准确，地锚桩打孔与地锚桩定位点必须要重合，避免二次返工。

3、施工单位在施工过程中，一定要严格控制施工质量和做好安全教育工作，控制好地锚桩垂直度。

4、B 块地 11 号和 2 号箱逆变位置已确定，允许进行箱逆变基础开挖。

3、业主项目部：王超凡，郭一

1、监理要做好自己的职责权限内的工作，多和施工单位沟通，保持合作愉快。

2、安全防火排第一，坚决杜绝一切坏习惯违章，（施工现场不戴安全帽吸烟）。

3、施工单位的日报、周报、准时及时的上报，包括下周的施工安排计划。

4、地锚桩与地面翻浆处，要用 PVC 管套牢，像花石一样做到外形美观。

项目监理部：（章）

2017 年 03 月 6 日