第六次工程例会会议纪要

工程名称：禹州艾窝光伏发电项目

编号：ZHJL-YZAW-06

主 题	第六次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年03月27日下午17:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	禹州艾窝光伏发电项目监理例会	记 录 人	孔德国

施工单位：孙文龙、吕国现、卢勇、白国强

一、本周工作量：

1、本周灌桩 2460 个，累计灌桩 9174 个；放点 1000 个，累计放点 15510 个；打孔 2498 个，累计打孔 13053 个。

2、A 块地已进入场平；B 块地平整完毕，环网接地开挖完毕；1、9、11、12 区箱逆变基础已开挖完毕。

3、现场设备：打桩机 5 台，220 型挖掘机 2 台，75 型挖掘机 1 台，50 型装载机 2 台；

二、下周工作安排

1、支架安装 100 组。

2、8、9、10 区灌桩完毕。

3、平整 A 块地 6 区，B 块地组件接地开挖完毕。

4、2、3 区箱逆变器基础开挖；11、12 区箱逆变砌筑。

5、存在问题：7 区现在存在地界争议。

设计单位：彭栾亮、刘小峰、汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、按业主技术要求组与组之间接地由铝线改为扁铁设计，设计图已交付
施工单位；

2、目前现场施工应按照新版 B 版图纸施工，支架安装方案有所改动，与
现场施工不符的地方可以提出来，我们回去再研究更正；

3、艾窝光伏发电项目安全管理委员会要求施工人员进场必须定期接受安
全培训，施工现场应该悬挂安全标志；对进场的施工人员告知安全规范并戴
好安全帽，做好安全教育资料并登记造册；

业主单位：王超凡 王长亮

1、支架材料已到齐，明天 B 区地锚桩可以作拉拔试验，可进行支架试安
装。

2、施工材料进场验收以监理为主，监理、业主、设计院、施工单位四方
验收；

2、要求施工单位作施工计划，结点安排在 5 月 10 日，尽快排好；

3、现场施工光伏板连接没有图纸，箱逆变之间连接没有图纸；设计院抓
紧时间解决图纸问题。

4、要求施工单位重视安全工作，加强对工人队伍的管理和选择；

监理单位：时金宝 孔德国

1、支架材料已经进场，施工单位整理好队伍，在保证安全、质量的前提
下，加快施工进度。

2、B 区接地网沟约有 100 米石头，一台挖掘机炮锤打的较慢，建议再加
一台；施工单位的材料进场报审表抓紧整理。

3、施工单位要重视现场安全文明工作，现场张挂标语及佩戴安全帽，提

供工人意外保险复印件；五牌一图要到位，加大宣传力度。

4、要求施工单位将 B 块地 11 区 12 区逆变地基坑尽快清理，加快箱逆变基础施工进度。

5、要求施工单位的资料与现场施工的进度同步进行，资料用最新版本和国家电力版本。

6、工地例会时间定在每周一，参会人员为相关管理人员。每周由监理组织周例会，施工单位负责人、技术人员准时参加，不准请假，施工方以书面形式进行汇报本周工作内容和下周计划安排，监理单位对施工方进行汇总上报建设单位。会议纪要由监理单位整理并发送至施工方和建设方。

7、监理每月底编制月报，体现质量、进度、安全、协调方面情况向建设单位汇报。

8、每月 15 号、30 号上午由监理单位组织施工单位进行现场安全检查。对现场安全帽佩戴、消防及施工临时用电情况进行检查，总包单位对检查出的问题配合整改。

9、监理单位会后以联系函的方式向各方确认项目名称，概况、总包、分包单位名称等信息。

10、进场材料需监理单位、建设单位共同检测合格后方可投入使用，保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件，要有进场台帐记录。

11、分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全。

12、施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取的措施。

13、分包单位做好材料送检（水泥、砖、沙钢筋等）及第三方检测的相关工作。

14、施工单位对图纸提前审核，发现问题及时要和设计单位共同会审。

项目监理部：（章）

2017年3月27日