会议纪要

编号: SDSY-SXSC-07

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年07月14日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 1、目前现场 35kV 开关站及预制仓基础、箱变基础内部存在积水现场,应及时对 35kV 开关站及预制仓基础、箱变基础做降水处理;由于 35kV 开关站及预制仓基础、部分箱变基础距离水源较近,应做好防水措施。 2、现场已并网区域正在进行整改消缺,应加快整改速度,并于整改后及时通知验收,保障已并网区域尽快进入正常发电状态。 3、目前工程已进行了大半,但我方仍未收到任何前期资料及过程资料报审,我方就此问题已多次下发通知单催促;请你方及时提交前期及过程资料,未见报审前我方对贵方所完工部分工程质量不予承认验收。			
主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017年07月14日