

第一次监理会议纪要

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号：KDW-IFILCI-IWIII--001

会议地点	室外	会议时间	2020.05.29
组织单位	建设单位	主持人	李柏森
会议议题	中石化新星河南公司光伏项目第一次例会		

一、建设单位：

- 1、首先对本工程监理单位进行授权。总包单位务必服从业主及监理项目部的各项管理。
- 2、本工程项目总包单位必须具备完成 2020.06.30 前并网条件。
- 3、总包单位必须要管控土建专业分包的安全、质量、进度管理。
- 4、总包单位在施工过程中需要变更及需要解决的问题必需要经业主项目部同意。
- 5、开工、停工报告要经业主同意才能实施。监理有权审查总包单位采购的设备材料的质量。对不符合本工程质量的材料及违规施工，监理方有权开停工令，并向业主汇报，及经业主同意进行经济惩罚。以及工程成本控制。监督总包单位的施工安全、质量、进度管理。对施工单位的资料进行审核。及现场拍图片工作，每日上报业主单位。
- 6、各参建单位保证电话及信息畅通。

二、总包单位：

- 1、 土建专业分包合同已签定。27 日正式施工。办公室水电及办公用品准备工作。
- 2、 严格按照设计图纸及相关规范施工。组织项目人员及施工人员到位。
- 3、 上报公司资质及人员组织名单、上报组织设计及专项方案、总进度计划、设备采购计划、月报、周报等工作。

三、监理单位：

本工程监理人员按照相关法律法规和规定性文件、工程建设监理规范、设计图纸、施工承包合同、监理委托合同、相关的标准或规范进行监理



工作。

- 1、业主确定本工程的图纸最终板本。及本工程项目监理部章名称确定。
 - 2、每个星期五下午召开监理例会，各参建单位人员到场。时间提前通知。
 - 3、要求总包单位开工后上报施工组织设计、专项施工方案。公司资质及项目组织人员名单。总进度计划、设备采购计划。月进度计划及监理例会周报等工作。
 - 4、要求总包单位按照本工程设计图纸及相关国家规范进行施工。不准私自更改图纸，施工中需要变更的问题必须以书面形式申请上报监理部，经业主、设计确认后方可施工。
 - 5 安全方面要以‘预防为主、安全第一’的原则进行施工。施工人员上工地必须戴好安全帽。特殊工种持证上岗等安全措施。
- 参建单位见附件

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

