会 议 纪 要

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目
编号：XXSY-C-HYJL-009 签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 13 日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后
会议主题： 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目			
会议内容： 2020 年 12 月 13 日上午 15:00 在项目工程部会议室第八次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 张立虎发言： 已完成工作量：完成全部工作量的 45% 一、项目总体建设进度汇总： 1、11 月 24 日拿到全部蓝图； 2、支架夹具全部到货，直流电缆到货 95000 米；MC4 插头到货 2400 套，交流电缆到货 4000 米、二次设备全部到场、SVG 到货一台、箱变到货 7 台、桥架全部到货、逆变器全部到场； 3、原安装 450 组件全部拆除、支架全部安装完成，直流电缆敷设完成 100%；屋面电缆桥架安装完成 100%，屋面接地扁铁全部焊接完成，逆变器安装全部完成，管廊处电缆桥架安装完成； 4、南厂区一二次设备基础完成 80%、SVG 基础 1#箱变基础完成 80%；北厂区一二次设备基础施工完成 40%、1#箱变基础完成 40%； 下周主要进行：电缆桥架全部安装完成，交流电缆敷设完成 30%，逆变器全部安装完成。 存在问题：组件、一次仓、剩余电缆还未到货，一次仓、剩余电缆预计 20 号到货，影响施工进度。 信息反馈：因西安市重污染天气二级响应，设备基础筏板今天开始浇筑，预计 15 号重新评估，要求施工单位加快施工进度。 二、监理单位的要求及安全文明施工			

王朝焯发言：

- 1、开关柜，一次仓，其他设备材料尽快到场，以免影响后期施工。
- 2、接地扁铁图纸上没有细节图，按照常规做法要夹具固定，需要设计院出接地细节图，开始施工。
- 3、需要做的抢工措施要及时做准备，提前做好规划，以免影响并网节点。
- 4、已进场的材料及时安排人手安装，以免造成窝工现象。
- 5、屋面焊接需做好相应的防护措施。
- 6、资料整改，通知单回复需注意时效性，整改完成及时回复。
- 7、屋面垃圾及时清理，赶在支架安装完成之前全部清理掉。
- 8、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。
- 9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、业主单位

- 1、现有到场的材料及时安装。
- 2、尽快落实防滑措施，马道安装尽快施工，如发生人员安全情况应严肃处理。
- 3、时刻关注二级响应，一旦接触尽快施工设备基础混凝土浇筑。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。