会议纪要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-HYJY-018

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 12 月 10 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第十九次监理例会		
上次会议未落实问题：			
本次会议主要内容： 江苏华源建设工程有限公司 1、组件安装；组件累计 56504 块，本周安装 13130 块，累计安装 32648 块，剩余 23856 块。 2、撑杆安装；撑杆累计 2018 组，本周安装 37 组，累计安装 1928 组，剩余 90 组。 3、钢梁联通槽盒安装；钢梁联通槽盒累计 470 根，本周安装 30 根，累计安装 376 根，剩余 94 根。 4、300*200 桥架安装；桥架累计 1122 米，本周安装 160 米，累计安装 652 米，剩余 470 米。 5、500*200 桥架安装；桥架累计 525 米，本周安装 131 米，累计安装 525 米，剩余 0 米。 6、PV-1×4mm ² 电缆敷设；电缆累计 127794 米，本周敷设 6800 米，累计敷设 37266 米，剩余 90528 米。 7、低压动力电缆累计 35284 米，本周敷设 2324 米，累计敷设 8593 米，剩余 26691 米。 8、撑杆、组件安装倒运。 9、组件承重索紧索。 10、8/9 区逆变器、箱变低压电缆接线、1*4 光伏电缆 MC4 插头压接、逆变器开路电压测量。 11、电缆索夹安装，低压电缆固定。 下周计划：			

撑杆、组件倒运、安装。低压电缆接引、1*4 电缆 MC4 插头压接。电缆索夹安装，低压电缆固定。

需业主协调问题：无

四川浩能新能源有限公司

1、现场施工情况：

1.1 管桩累计施工完成 14728 根，完成 98%。

1.2 支架安装累计完成 1632 组，完成 81%。

1.3 组件安装累计完成 1448 组，完成 72%。

1.4 箱变吊装完成 100%，高压电缆头及中直接头完成 100%，集电线路完成 100%，实验完成 100%。

1.5 逆变器累计完成 241 台，完成 84%。

1.6 低压电缆累计完成 53589 米，完成 70%。

下周工作安排：

1、11#-12#打桩，13#-25#区域内支架、组件安装。

2、17#区低压电缆放线及电缆头制作。

3、11#、12#区域桩头焊接，支架组件安装。

四川省送变电建设有限责任公司

升压站现场施工：

1、主变油盆鹅卵石铺设。

2、二次配电楼水电安装完成 50%。

3、室外消防管网完成 80%

4、二次配电楼平柜安装完成 100%，蓄电池安装完成 50%。

5、二次接线完成 95%，二次设备调试完成 20%，常规试验完成 100%；特殊试验完成 20%。

手续办理情况

1、并网手续的提资；

2、间隔停电的计划申请；

3、二次安全评估方案的上报；

4、12 月通信接入计划申请；

5、省调、低调并网手续的提资；

- 6、协调大庆供电局现场验收（因实体进度为达到要求延后，主要是电缆、间隔）；
- 7、自动化联调验收启动（工作已开展，时间未确定）；
- 8、等保测评应急备案，测评工作将在并网投运后完成

下周计划：

- 1、消防户外管网完成 100%。
- 2、场地平整完成。
- 3、二次配电楼水电安装完成 80%。
- 4、二次配电楼门窗安装完成 10%。
- 5、二次设备调试完成 100%。
- 6、特殊试验完成 100%%
- 7、站内防火封堵完成，具备联调条件

外线

- 1、电缆井抽水升温，电缆棚升温，以备电缆展放。
- 2、铁塔组立完成；

对侧站：

停电母线接引；

肇源通威新能源科技有限公司

- 1、固定支架区域管桩打桩剩余 250 根，
- 2、固定区域统计 4 平方线缺少多少，做好统计，联系厂家；
- 3、固定区域支架材料缺少数量进行排查统计，以及其它材料 12 月 12 日做好统计进行采购；

常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、柔性组件安装施工时，组件材料做好保护工作，避免发生爆板。隐裂等；
- 2、现场设备标识标牌及时张贴；
- 3、现场加强材料管控，临近年关，杜绝偷盗事宜发生，
- 4、升压站现场卫生及时打扫，确保按期并网；

主送单位	江苏华源建设工程有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年12月10日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏