会议纪要

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLHY-003

会议地点	半壁山镇施工单位 项目部	会议时间	2022年 04月 14 日
会议主持人	李连明		
会议主题：施工安全，进度，质量.			
会议内容： 一. 监理项目部本周检查及验收施工现场问题汇总： 1. 本周共安装完成9户，开工至今完成容量为2.41MW。 2. 本周巡视检查半壁山镇小子庄库房，存放组件场地，周围杂草多，并且周围没有配备消防器材，存在重大的火灾安全隐患，已下发监理通知单一份，要求整改。 3. 未见施工人员保险。 4. 施工单位前期资料还未报审。 5. 经本周巡视检查发现个别房屋极个别支架底座防水结构胶打的不到位，现场告知，已整改完成。 二. 监理项目部对施工单位要求： 质量，进度方面： 1. 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场使用，对需要进行复试的材料必须在监理工程师的见证下取样封存后复检，合格后方允许使用，必须保证材料合格，材料合格是工程合格的前提； 2. 对监理工程师在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 安全方面： 1. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检			

查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；

2. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	保定市伟达电业安装有限公司
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文单位	兴隆县阳润新能源科技有限公司
发文时间	2022 年 04月 14日 星期四