赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

工地例会会议纪要

第 012 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2022 年 8 月 2 日

会议主要内容

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：工程协调、进度、质量、安全、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

本周工程已完成的工程量和下周的计划

1、本周实际工作内容

- 1) 交通工程：8、20、22、24、26 号道路完成。
- 2) 风电场土建：8 号锚栓组合件安装、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑；20 号基础浇筑；22 号基坑开挖完成；24 号平台完成、基坑开挖完成、垫层浇筑、锚栓组合件安装完成；30 号锚栓组合件安装、钢筋绑扎、模板安装基础浇筑；
- 3) 集电线路：集电线路 2 回线掏挖 6, 12, 13 号基础，浇筑 4、5、7、8 号塔基基础，修路 3, 4, 12, 13；
- 4) 升压站：主变基础及主变构架基础回填完成。

2、下周工作计划

- 1) 交通工程：14、19、21 号道路修整；
- 2) 风电场土建：14 号基础开挖、垫层浇筑；21 号基坑开挖；22 号埋管埋件、垫层浇筑、钢筋绑扎 80%；24 号基础混凝土浇筑；
- 3) 集电线路：基坑开挖、钢筋加工、钢筋笼安装、基础混凝土浇筑 10 基，累计浇筑完成 20 基。
- 4) 升压站：一次舱基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑完成。

(二)、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、进度控制：

集电线路塔基施工进度严重滞后，原因有一方面征地的协调力度不够，另一方面施工队伍作业面数量严重不足。要求总包单位加强协调力度确保本周内能够完成 10 基的浇筑计划。

风机基础要求在本周内能够浇筑完成 22#、24#的浇筑任务。

升压站本周内必须把一次舱基础筏板浇筑完成和基础柱梁钢筋绑扎完成。

2、质量控制：

1)、进一步加强对进场设备、材料的质量管控，对塔基钢结构材料要提供供货商的资质等资料报审和材料样品的确认，符合要求方可批量进场；

2)、对风机基础、升压站所进的镀锌扁钢和镀锌钢管镀锌层厚度不符合要求的一律退场，私自使用的必须拆除，否则要按照有关施工管理制度进行考核；

3)、二次灌浆料进场严格按照有关标准进行见证取样送检，不符合要求的严禁进场和使用。

4)、进一步强调施工工序报验制度，在“三检”合格的基础上进行报验。

3、安全管理：

1)、进一步加强新建的山路和风机基础四周加强临边防护工作，设置好防护栏、警戒线、警示标志；特别是集电线路塔基掏挖施工现场安全文明欠缺，必须加强对掏挖塔基洞口的安全防护工作，掏挖完成的洞口必须盖严，防止人员和动物掉入，造成伤害。

2)、新进场的施工队伍进一步加强三级安全教育和资质报验工作。

3)、加强对施工现场的劳动防护用品穿戴管理工作，特别商混车驾驶员走出驾驶室要戴好安全帽；风机基础浇筑现场施工负责人要主动管理好现场的安全工作。

4)、目前疫情还没有结束、要求各单位继续做好疫情防控工作，对外来人员先做核酸检测没有问题方可进入。

4、资料管理

总包单位严格管控施工项目的资料报审的质量工作、严格按照国家风电档案归档规范和项目的资料报审要求进行编写和报验，要求在本周内涉及施工项目的前期资料、各种方案和资质报审完成，否则要按照有关制度进行考核。

(三) 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

1、 质量控制，

1.1 前面做了几基风机基础浇筑的质量确实是有问题的，要求做好检测工作、包括强度、空鼓等，确实有问题的要进行整改消缺；

1.2 监理部要把控质量方面的具体细节，确实做到层层把关，丝毫不漏

1.3 施工单位在工序报验前做好自检和“三检”工作，监理不是你们的技术员，总包也好、分包也好，你们自检合格以后，方可向监理部报验；不是让监理帮你们查问题、这点大家必须明白。

2、 安全管理

安全无小事，对新来的施工队伍一定要做好安全教育，不要流于形式，真真让一线工人受到安全教育，提高安全防范意识。

3、 进度控制

3.1 进度上要求 9.30 要并网一半以上、12.30 要全容量并网；这个是没有退路的，完不成项目目标要进行考核的（所有单位）；

3.2 目前项目最大的问题是征地问题（卡脖子问题），只有解决征地问题，工程进度才能正常展开。总包单位加大征地协调力度，征地问题不解决、即使升压站和风机工程都完成竣工，也无法并网还是发不了电；

3.3 根据目前施工情况，升压站设备基础施工进度可控，风机基础施工进度滞后，集电线路施工进度严重失控。要求本周完成 22#、24#风机基础浇筑，集电线路要求本周完成 10 基塔基浇筑。

2、工程资料

资料上要求自检、自查、自审合格后进行报验。本周内把所有项目资料按标准、规范要求进行报验，否则按照有关管理制度进行考核

常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2022 年 8 月 2 日