会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-HYJY-010

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 12 日 9: 00
会议主持人	戚平		
会议主题：强调施工安全，推进施工进度和质量控制 春节前后停复工安排			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全和质量要求，以及春节前后停复工要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、高低压电气柜、变压器、SVG 和储能设备完成线缆敷设及终端制作。 2、1#-8#屋顶逆变器安装基本完成，低压电缆敷设基本完成。 3、1#-8#屋顶光伏线缆敷设完成，6#-8#屋顶直流线缆接头制作完成。 4、1#-5#屋顶接地扁钢焊接完成约 80%。 下周计划： 1、储能设备就位安装完成。 2、1#-5#屋顶接地扁钢焊接完成。 3、春节后二次线缆接线完成。高压耐压试验、电气柜二次保护试验调试等完成。 4、春节前施工扫尾，安全检查。 需要协调事宜： 1、请建设单位协调接入方案，争取 2023 年春节后最早时间进行并网验收。 二、监理单位： 节前安全、文明施工方面： 1、要求施工单位管理人员增强安全、文明施工的意识，并传导至每一位施工人员增强安全、文明施工的意识杜绝违规操作。 2、屋顶施工现场和配电房的安全防护以及卫生要及时做好。 3、春节前做好安全、文明等方面的检查，落实停工前的各项措施。 4、施工单位的各级管理要到位，专兼职安全人员要到位，督促安全、文明施工措施到位。 关于施工方面要求：			

1、抓紧时间出具试验和调试方案，做好试验和调试的各项工作，收集保存好各项试验和调试数据。

2、二次设备的调试、对点安排等时间节点要抓紧时间落实。

3、试验调试人员的资质证书及时提交报验。

4、春节前收尾的工作安排，以及节后施工计划要进行安排。

5、对已经完成施工安装的工序质量安排三级自检，之后报验。

三、建设单位：

1、春节前的停工准备工作，做好安全文明的检查，落实措施，把春节期间的值班表列出。

2、节前施工完成后要及时把零星材料和物品进行规整，做好成品和半成品的保护。

3、关于春节后的并网事宜，把该准备的资料准备完善好进行申报。

4、竣工资料也要一并积极准备，同步进行，材料试验的报告也要收集齐全。

5、关于费用问题，月度进度款已到财务，最迟下周初能支付；联系单没有补充要抓紧确认；检修通道的材料问题再与合约部门商量，做做工作。

6、春节前的收尾工作完成了停工前与物业方面确认一下，临时水电停掉，办公室上锁。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWp 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWp 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWp 分布式光伏发电项目	发文时间	2023.01.12

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

项目部

会议签到表

2023.01.12 9:00

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电话
杨一东	海晟		15567421988
王品	海晟		17606856035
王东	海晟		1806642596
王东	常州汇通监理		13656129706
范剑峰	慈农		13652065687
朱光强			13584385138
姜石峰	慈农		13857805611
胡祖慧	慈农		13858209800
高杰	慈农		18262490576
孙平	慈农		18058590555
王迪	慈农		1561607557