会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-025

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年09月15日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容： 一、施工单位施工情况： 1、一次二次设备第三方检测、调试已完成，报告下周提交； 2、通讯系统在安装调试中，下周完成； 3、箱变及二次舱室外围栏下周开始施工； 4、股份公司要求的整改资料已提供，现场整改已完成； 5、供电公司下周二验收； 二、监理项目部 1、做好开关站周边地面、道路硬化和安全文明施工工作； 2、复查设备、线路铭牌是否正确，接地漏保、五防锁等是否齐全有效； 3、检查调试报告中是否有缺陷整改项； 4、送电操作办理电气操作票，操作人员必须持证上岗，正确配戴好安全防护用品，按操作程序进行； 5、在开关站围栏、设备等处挂上醒目的安全警示标志； 三、业主项目部 1、顶管作业完备，对开挖的道路、绿化等进行全面恢复； 2、做好并网前各项安全检查，挂好设备铭牌、安全警示标志； 3、下周进行高压并网部分现场验收； 4、整理好竣工资料。			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人			