

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/03/08 下午 16:00
会议主持人	马飞		
会议主题： 监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、集电线路： 1. 集电线路本周末带周报，给予批评，下不为例。 2. 35kV 集电线路本周完成：D 线基坑开挖 2 基（D27、D29）；D 线杆塔组立 9 基（D9-D17）；AB 线组塔 2 基（AB38、AB40）；设备、材料、机具全部到场。 3. 集电线路阳朝班组：D 线施工班组 20 人，D9-17 号组塔完 9 基； 4. 集电线路龙源二队：1 个架线班组，3 月 9 号 C 线放线前准备工作。月底前确保 A、B、C 线全部完成。 5. 集电线路常乐班组：放线、组塔共 32 人。36 号放线挂滑车。 6. 下周工作：AB7、AB8、AB11、AB19、AB20、AB43、AB44 组塔；AB29-AB37 放线、C1-C8 放线完成；D28、D30、D31、D32 基坑开坑。 7. 强调：集电线路高空作业面较多，确保安全放在首位，高空作业人员必须全部系好安全带方可作业，如发现未按要求上工人员，发现就给予处罚，处罚金额由业主定。作业时注意风向，把好路口，做好警示牌，安全第一。 二、升压站：			

1. 送出线路：本周完成：G11、G26、G27 开挖完成。
2. 下周工作计划：G25 G28-31 掏挖完成绑筋支模完成；G11 G26-29 G31 浇筑完成；二队组塔班进场施工；一队架线班组进场，G1-8 导线展放。

3. 升压站：升压站弃土倒运；主变油池铁篦子上河卵石铺设；消防水泵房地面施工；消防水泵房和危废间屋面防水保温施工；一次舱北侧、主变东侧、一次舱南侧站内道路施工电气；南瑞后台搭建完成；通信施工完成。需报验全部报总包，需提前通知总包。

三、东郑：

1. 本周上人：管理人员 7 人，施工人员 89 人，特种作业人员 1 人，共计 89 人（含两名安全员）。
2. 本周完成：支架安装 62 组，组件 75 组，1950 块。逆变器安装 23 台，箱变基础开挖 4 个基坑。
3. 下周计划：支架 280 组，组件 150 组，箱变基础砌筑阶段周五完成。电缆、桥架、直流电缆、低压电缆 3 月 11 号开始工作。电气人员 9 人，装逆变器共 23 台。3 月 9 号放 1*4 电缆。
4. 高压试验、高压电缆、耐压试验月底前出报告，报告期需先送检。箱变油样 2 天出报告，箱变基础就位 20 号完成。

四、西沟：

1. 管理人员 2 人，施工人员 3 人，下周计划进场 2 台小蜜蜂引孔机。
2. 3 月 9 号上打桩机 1 台。计划 3 月 11 号再上 1 台打桩机。
3. 高压电缆、光缆 3 月 9 号到货。本周计划桩基础放点 1600 个，桩基础引孔 1200 个，逆变器安装 3 个。
4. 强调：电气消缺工作按要求做到位。排险方面的工作需高度重视，本周发现有个别人员不带安全帽。严查作业人员年龄超 60 岁禁止入场。电气人员进场前三级教育必须齐全方可进场。

五、阳朝：

1. 21-24 地块：管理人员 1 人，施工人员 3 人；下周计划进场人员 18 人。下周计划放点 2000 个，引孔 800 个，浇筑 1000 个。
2. 25-27 地块：管理人员 1 人，施工人员 3 人，下周计划进场人员 2 人。下周计划放点 2000 个，引孔 1200 个。

会议总结强调：

1. 进入场区禁止吸烟，所有管理人员要以身作则，各施工单位负责人需手写入场区禁止吸烟的保证书一份，上交业主方。
2. 各场区视频覆盖本周全部安装到位。
3. 安全方面需高度重视，新进场人员必须进行三级教育培训后方可进场；注意防火，下班指派专人巡视检查各现场情况。
4. 330、630 按照各厂区的计划进行，完不成按照计划规定处罚，影响工作进度者翻倍处罚。
5. 阳朝、西沟安全员立即配备到位，各个场区每天按照施工计划进行。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 03. 08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点
会议主题		2024.03.08		会议地点
				辰园部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	马文	长江生态	15618758711	
2	张华	上海电建	13472800155	
3	张雷	上海电万坤	13959012080	
4	赵翔宇	上电万坤	1825123490	
5	周小勇	景骏	1825682198	
6	陈邦国	景骏	13860038899	
7	杨浩	景骏	1833558229	
8	张瑞	景骏	16031839311	
9	杨文	中观	1165364088	
10	王林	中观	15834180241	
11	郑伟	上电万坤	15891909011	
12	王磊	上电-公司	18435144585	
13	毛永顺	上电-公司	1387944871	
14	潘建利	景骏	13935711044	
15	王涛	景骏	15393060076	
16	康金贵	中观	1503434745	
17	李德成	景骏	18295938068	
18	王冲	景骏	19935161277	
19	李利军	上电万坤	1521626137	
20	王若金	王若金	13816172038	