

兴宾区整区分布式光伏 **30** 万千瓦（一期 **12** 万千瓦）户用分
布式光伏项目

安全文明施工专题会议

第

三

期

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



日期：2023年08月09日 15时20分-16时30分

一、生产现场可能存在的安全风险：电气触电，高空跌落，机械击打、辗压，高温施工，溺水等。

二、安全教育内容：

1、施工现场禁止游动吸烟，需要吸烟应在指定吸烟点吸烟。

2、施工现场道路复杂、人员流动多应注意观察且慢速行驶，行驶时应注意限高、限速、限重牌，不得违规。

3、外单位人员来公司联系工作，需戴口罩，凭本人身份证、出示健康码、进行测温并且登记

4、进入施工现场，必须穿着材质合格的工作服，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾，穿着长衣服、裙子等。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作，以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入施工现场，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。作业接触带电设备工作，必须穿绝缘鞋，并按规定使用相应的劳动防护用品；必须遵循施工区域现场的安全警示标志和安全提示标志的要求。

5、任何人都必须遵循《电力安全规程》的规定。各级人员都不准发出违反《电力安全规程》的命令。工作人员接到违反《电力安全规程》的命令，应拒绝执行。

6、现场发现危害因素和安全隐患和安全疑虑时应立即停止作业，在将危害因素消除后，方可继续进行作业。作业

过程中发现危险的不安全因素应及时联系报告工作负责人和公司相关联系人。

7、外来人员未经许可，不得随意进入正在施工的施工区域。

8、在现场进行任何作业，必须履行相关手续。工作负责人必须到现场监督，不得无故离开。在施工区域作业需动火时，应按规定办理动火作业票或做好防火措施。进入密闭受限空间作业应办理特种作业票。

9、进入电气保护室、热控电子间等重点防火部门区域，必须经有关人员许可登记后方可进入，进入场所前必须将手提电话等通讯工具放入指定手机存储柜。

10、进入施工现场时，设备在调试或在运行中不得碰动设备及其操作把手、按钮、开关和仪表等操作部位。

11、根据安规规定，凡在离地面 1.5m 及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业，高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5m 时，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。在使用安全带时，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，禁止挂在移动或不牢固的物件上。脚手架使用前需经检查验收，签字确认后方可使用。

12、电动工器具在使用前必须按使用规定进行检查，电

源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时，应立即找电工修好，不符合要求的工器具禁止使用。使用电动工器具时，不准用湿手去摸开关以及其他电气设备。

13、交叉作业时应做好防止工具和物品跌落的防止和防护措施。两方面的工作负责人应事先进行协调，共同维持现场安全秩序。

14、在进行可能会造成人身、设备损伤以及危及设备安全运行等重大作业或操作前，应制订完备的施工安全措施和技术措施，并经相关部门审核后予以实施。

15、施工作业中必须使用梯子时，应检查梯子坚固完整。不准使用钉子钉成的梯子。在梯子上工作时，梯与地面的斜角度为 60° 左右。工作人员必须站在距梯顶不少于 1m 的梯蹬上工作。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，须用绳索将梯子下端与固定物缚住或派人扶着，并在下部垫橡皮，以防梯子下端滑动，但必须做好防止落物打伤下面人员的安全措施。人在梯子上时，禁止移动梯子。

16、不准在起吊物件下通行或停留，不准在可能突然下落的设备(如抓斗、吊斗等)下面进行工作。有必要在这些设备下面进行作业等工作时，应先做好防止突然下落的安全措施。

17、电火焊、起重、架子工和特种设备车辆驾驶等特种作业人员必须持证上岗；

18、特种车辆驾驶室内人数不得大于额定乘员。

19、当遇有身体状态和精神状态不佳、服用麻醉、嗜睡类药品以及饮酒后等不合适担任现场工作情况时，不可进入现场进行作业；

20、高温施工期间要配套防暑降温药品和急救用品，感觉身体不舒应停止工作。

21、熟知消防报警电话：119，掌握使用现场的消防灭火器材和灭火方法。

以上进入施工现场时，应注意防范的安全风险和遵守的安全注意事项的内容条款，已经安监人员在进场前进行过安全教育交底。

安全教育主持人： 

受教育人签名：   
 