京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JNSZ-CZZH-ZTH-001

会议地点	项目部		会议时间	2023.08.24
会议主持人	苏航	会议主题	建立管理程序、材料进场等事宜	

参加部门/人员：

建设单位—京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司南通分公司：王延璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航

总包（EPC）单位—中设无锡机械设备工程有限公司：傅煜

本次会议是本项目的第一次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：

一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位各方人员：

1、进场材料及设备到场验收合格后方可进入施工现场；

2、图纸确定后将组件、逆变器、等物资订购完成；组件、逆变器、箱变定购后将各厂家资质、设备清单、设备型号等提供给监理与业主方；

3、屋面的安全措施满足施工条件，支架已进场；

4、物料的堆放现场确定，施工人员现 15 人、已对施工人员进行安全交底

二、

1、施工方与业主的合同及施工单位的资质证书、营业执照；

2、施工方需及时提供现场管理人员、技术人员资质证书；

3、工程资料版本以合同为准；

4、拉拔试验必须由监理方进行见证取样；

5、施工方提前报审施工进度计划、材料及设备的进场计划；

6、施工方提前做好工人的安全、技术交底工作并做好岗前培训；

7、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报并统计好每日及每周施工情况上报至业主及监理方；

8、施工方尽快提交前期报审资料；

9、现场安全问题及时预防；做好防火防雨水准备；现场需配备灭火器，消防铲，强光手电筒，简单呼吸保护器等；工人需戴好安全帽戴好帽带，反光衣；如高空作业

超过 2 米时需配戴好安全带。

主送单位	京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司南通分公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司		
发文单位	京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目监 理项目部	发文时间	2023.08.24

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。