

工程暂停令

工程名称: 长兴永兴旺纺织城有限公司 2.5MW 分布式光伏发电项目
编号:

致 浙江中正新能源科技有限公司 _____:

由于近期光伏政策的调整之不可抗力,为了维护双方的权益,经我司领导层讨论决定,我司针对贵司所实施的项目采取暂时停止进一步施工的决定。现通知贵司须于 2018 年 6 月 3 日起,对本工程的实施暂停施工,请落实施工人员撤场工作,并做好施工材料防护措施。

建设单位(章): 长兴县光年能源有限公司
日期: 2018 年 6 月 3 日

承包单位签收:

根据现场情况,已拆除的两个厂房
屋顶需完成换瓦工作,以避免发生漏水。
影响厂房正常使用,请建设
单位酌情考虑。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

填报说明:

本表一式三份,建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。