GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-007

施工单位	甘肃省安装建设集团	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018.5.26	检查地点	快庄区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	汇流箱安装		
存在问题	汇流箱接地未与接地网连接, 汇流箱安装完成后 3 号汇流箱内缺少挡板, 6 号汇流箱少一串号码管, 汇流箱也未进行排序编号, 安装完成后部分汇流箱柜门未关。		
整改要求	检查所有汇流箱, 缺少挡板的立即制作或购买, 汇流箱进行编号排序, 号码管缺少的立即补充, 检查完毕后关闭柜门。		
检查人	李明冬	施工项目部 签收人/日期	赵然 2018.5.26
整改情况	已整改 整改负责人: 郑富 日期 2018.5.28		
复查意见	整改完成。 复查人: 李明冬 日期 2018.5.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。