

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭甬铁路客运专线工程, 杭州至宁波段, 第35km+000~35km+100段, 编号: 21-JL-025

施工单位	杭州至宁波段, 第35km+000~35km+100段		监理单位	常州正信工程监理有限公司
检查时间	2021.04.22		检查地点	杭甬铁路客运专线工程, 杭州至宁波段, 第35km+000~35km+100段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	杭甬铁路客运专线工程, S1区域桩基打孔, 监理人员对现场桩孔孔径、深度、轴线、间距等进行检查。			
存在问题	发现少数桩孔深度未达到设计要求2m, 实测1.7-1.9m, 不满足图纸设计要求。			
整改要求	已要求施工单位进行重新打孔, 达到设计桩孔深度2m, 才能进入下道工序。			
检查人	朱学兵	施工项目部 签收人/日期	王欢, 2021.4.22	
整改情况	已整改完。			
	整改负责人: 王欢 日期: 2021.4.23			
复查意见	符合。			
	复查人: 朱学兵 日期: 2021.4.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。