

监 理 日 记 (203)

日期: 2017 年 12 月 26 日

星期: 星期二

工程名称: 海北三叉

天气: 晴

气温: 0°/15°

监 理 工 作 情 况	巡视: ① 视目区拖头降锈打磨, 并涂防腐防锈漆. ② 场内道路铺筑石渣, 碎石. 消缺: 二次拖小空开缺少铭牌 整改. 人员: 光仕区: 15人. 机械: 挖掘机.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	三叉 恒信 荣海	高建以北地区场内道路碎石铺筑完. 并碾压平整. 视目区拖头降锈50组. 防腐防锈50组.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		赵恒
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 李永平

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建