

监 理 日 志

工程名称: 广州琶洲琶洲(一期)4#W 农业光价项目

日期	2017 年 11 月 15 日 星期三	气候	小雨	气温	19-25℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 一台打桩机					
施工进度情况	1. 现场打桩作业进行中。 2. 召开本周工地例会。				
检查发现的问题	现场放点区域受固体废物占地影响。				
处理措施、意见、结果	已督促总包尽快处理好树根树枝等固体废物。				
协调内容或其他					
记录人	李加武	总监签阅	张昭叶		