

监 理 日 志

工程名称: 广州地铁六号线二期24标(新线)工程

日期	2017年11月17日 星期五	气候	晴	气温	16-26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩材料六车			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 两台挖机、一台钻机、一台吊车					
施工进度情况	1. 25、26区打桩作业(16人); 2. 26区清表(1人).				
检查发现的问题	昨日打的树桩仍有未爆后, 存在隐患.				
处理措施、意见、结果	已要求总包督促现场施工人员进行管控				
协调内容或其他	因征地问题, 现场于下午14时停工.				
记录人	李加武	总监签阅	张昭武		