

监理日记

天气: 雾
气温: -4-6℃

日期: 2017 年 01 月 01 日

星期: 日 天气: 雾 风力: 2-3级

工程名称: 赞皇一期20mm新装工程

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场:
① 4区支架接地焊接防腐, 2台焊机

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 1#地4区支架接地焊接防腐有6人。

其
它
事
项

注: 1#地6区因村民阻工, 现已停止施工, 待明年春节后协调好再施工。

本日现场监理人员

杨永平

记录人:

杨永平

总监理工程师:

卢洪春