

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月18日 星期二	气候	晴	气温	17℃~29℃
监理单位动态:	正常工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常进行				
施工进度情况	1. 现场在维修水泵. 2. 核对管道变径设备工程量. 3. 趁此随物流至综合楼旁边检查勾链				
检查发现的问题	1. 水泵传输的水管老化,锈蚀严重,已无法使用. 2. 检查勾链未把前撒水.				
处理措施、意见、结果	1. 更换水管. 2. 勾链之前先清理工作面,洒水后再用水泥修补.				
协调内容或其他	现场施工人数 10人				
记录人	李华	总监签阅	张明		

