

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 1 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 4°C - 16°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场, 屋面开始对水管进行铺设. 要求施工单位做好水管的保温效果, 确保其使用寿命. 2. 在女儿墙上开木格架孔一定要做密封工作, 保证不让雨水流进格架中. 3. 下午 5:30 分, 现场刮大风, 用力在南部左右. 要求施工单位对木主护架好的组件进行保护, 并要求施工单位对屋面垃圾清理, 防止风大, 把垃圾吹乱.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 屋面组件安装, 20人 2. 格架安装 10人 3. 木主架 10人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陆旭 孙松贤		
记录人: 陆旭		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王永成