

日期: 2017 年 3 月 2 日
星期: 四
工程名称: _____

天气: 晴
气温: 5℃ - 16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 发现由于昨天下午大风. 造成屋面垃圾较多. 非常乱. 要求施工单位对现场垃圾进行清理. 2. 通过昨天大风对屋面的影响. 并结合现场情况. 下发联系单07号文件. 请见联系单. 3. 现场开始对水管安装. 但是所需要的材料并未报我方审查. 要求施工单位将进场材料送交我方.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	东 成 设 计 院	1. 屋面组件安装 18人 2. 檩架安装 12人 3. 水管安装 12人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王 彬 郭 强
记录人: 王 彬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 彬 郭 强

江苏省住房和城乡建设厅监制