

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 14 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 雨转多云

气温: 20-17℃

监 理 工 作 情 况	看亿查看施工情况. D幢高楼.因装导轨 超能浇筑配重块.要求振捣到位. 上午下雨施工队休息	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		14人超能浇筑配重块. 10人 D幢高楼因装导轨 上午下雨施工队休息
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段岩林	
记录人: 段岩林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	