监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 6 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 11-23°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场抽水人员用电注意安全。</p> <p>2、2#立柱焊接完成 50%，5#立柱焊接完成 30%，1#立柱焊接完成 10%</p> <p>3、1#箱变基础支模完成，19#箱变基础支模完成，13#箱变基础支模完成 80%，12#箱变基础支模完成 90%。</p> <p>4、升压站主变基础绑钢筋 90%完成。</p> <p>5、1#打桩 100 根 (6m A)、4#打桩 110 根 (6.5m A)、5#打桩 100 根 (6.5m A) 抽查合格。</p> <p>6、立柱材料到场 700 支，前支撑杆材料到场 1400 支，后支撑杆材料到场 1400 支抽查合格</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 进 建 工	<p>1、现场 2#2 台抽水机、5#4 台抽水机、4#4 台抽水机总共 10 台抽水机排涝。</p> <p>2、现场 2#安装支架人员焊工 5 个, 安装工 10 个, 4 台发电机。5# 安装支架人员焊工 5 个, 安装工 12 个, 1 台发电机。</p> <p>3、1#打桩机 2 台、4#打桩机 1 台、5#打桩机 1 台。</p> <p>4、箱变基础支模人员 6 个。</p> <p>5、1#、2#主变基础绑扎钢筋人员 10 人。</p> <p>6、立柱材料到场 700 支，前支撑杆材料到场 1400 支，后支撑杆材料到场 1400 支卸车完成。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈 渝 李仓立 储乐峰		
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制