监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 0-12°

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、光伏区铺设接地网、2#完成 65%、1#完成 40%。</p> <p>2、光伏区桥架铺设、2#完成 85%、1#完成 55%。</p> <p>3、1#组件安装完成 60%，2#组件安装完成 94%，5#组件安装完成 56% 。</p> <p>4、主变压器变比测试，电流、电压互感器变比测试。</p> <p>5、控制电缆连接与各控制柜接线完成 70%。</p> <p>6、动力、照明配电箱安装完成 80%。</p> <p style="margin-top: 20px;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>		
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 进 建 工	<p>1、接地网人员现场 8 人，安装人员 93 人。</p> <p>2、电气外围安装人员 26 人。检测人员 4 人。</p>	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	陈 渝 李仓立 储乐峰		
记录人:陈 渝	总监理工程师:李维军		