

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 一

工程名称:

朝阳市双塔区双塔街道双塔社区

天气: 晴

气温: 21°-34°

监
理
工
作
情
况

7-30双塔社区双塔街道双塔社区. C30商砼. 发电机一台
振动泵二台. 吊车一台. 人数15人. 管理人员2人. 少数
校长王通红现场管理人员施工更换铁制钢. 总包项目
经理同在现场. 个别铁制钢太大暂停施工. 后面补
孔施工. 安全检查.
北台双塔社区双塔街道双塔社区.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 7-30双塔社区双塔街道双塔社区. 修路施工.
- ②. 北台双塔社区双塔街道双塔社区. 铁制钢施工及古塔台锈
处理施工.
- ③. 大王双塔社区双塔街道双塔社区. 1米铁制钢施工.

其
它
事
项

安全无事故.

本日现场监理人员

王通红

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):